



RESOLUCIÓN RECTORAL N° 082-2026-UNAAA/R

Yurimaguas, 20 de Agosto de 2026.

VISTO: La carta N° 018-2026-JJCHP/CO/CPUNAAA, de fecha 07 de agosto de 2026, remite el Informe N° 009-2026-JJCHP/SO/CPUNAAA, de fecha 05 de agosto de 2026; el Informe N° 035-2026-UNAAA-R-DGA/UEI, de fecha 12 de agosto de 2026; el Informe N° 0346-2026-UNAAA-R/DGA, de fecha 12 de agosto de 2026; Informe N° 0048-2026-UNAAA-R/OAJ, de fecha 18 de agosto de 2026; el Informe N° 0371-2026-UNAAA-R/DGA, de fecha 19 de agosto de 2026, y;

CONSIDERANDO:

De conformidad con el artículo 18° de la Constitución Política del Perú, *"La Universidad es la comunidad de profesores, alumnos y graduados (...). Cada Universidad es autónoma en su régimen normativo, de gobierno, académico, administrativo y económico. Las Universidades se rigen por sus propios estatutos en el marco de la Constitución y de las leyes"*;

Que, el artículo 8° de la Ley Universitaria – Ley N° 30220 establece que el *Estado reconoce la autonomía universitaria, la cual se ejerce de conformidad con la Constitución, la citada Ley y demás normativas aplicables, manifestándose en el régimen administrativo como la potestad autodeterminativa para establecer los principios, técnicas y prácticas de sistemas de gestión tendientes a facilitar la consecución de los fines de la institución*; lo cual guarda estricta concordancia con el artículo 62 de la referida norma, el cual precisa que el Rector es la máxima autoridad universitaria, titular del pliego presupuestal y representante legal de la institución, contando con la facultad expresa en su numeral 62.2 para dirigir la actividad académica de la universidad, así como su gestión administrativa, económica y financiera;

Mediante Resolución de Comisión Organizadora N° 048-2022-UNAAA/CO, de fecha 28 de Marzo del 2022, se aprobó el Estatuto de la Universidad Nacional Autónoma de Alto Amazonas (versión 3.10), señalando en el art. 3°: *"Autonomía Universitaria, la universidad es autónoma en el ejercicio de sus actividades, de conformidad con lo establecido en la Constitución, la Ley Universitaria y demás normas aplicables"*;

Que, el Comité Electoral Universitario, en estricto cumplimiento de las disposiciones de su reglamento interno, el Estatuto Universitario y la Ley Universitaria N° 30220, otorgó las credenciales que proclama en sus respectivos cargos al Ph.D. Enrique Arévalo Gardini como Rector, al Dr. Fred William Chu Koo como Vicerrector Académico, y al Dr. Luis Alberto Navarro Hospinal como Vicerrector de Investigación de la Universidad Nacional Autónoma de Alto Amazonas, validando de este modo la legitimidad democrática del proceso eleccionario para la conducción de los órganos de gobierno institucional;

De conformidad con la *Ley General de Contrataciones Públicas – Ley N° 32069 y su Reglamento aprobado mediante Decreto Supremo N° 009-2025-EF*, las entidades públicas pueden aprobar ampliaciones de plazo en los contratos de ejecución de obras cuando se configuren causales no atribuibles al contratista que afecten la ruta crítica del cronograma de ejecución; debiendo dichas solicitudes contar con el sustento técnico de la supervisión de obra y el pronunciamiento de las áreas competentes de la Entidad;

Asimismo, el artículo 198° del Reglamento de la Ley General de Contrataciones Públicas "Ampliación del Plazo Contractual" establece en su numeral 198.1 que el contratista puede solicitar la ampliación del plazo contractual por atrasos y/o paralizaciones no atribuibles a este, por la necesidad de un plazo adicional para la ejecución de prestaciones adicionales de obra o por mayores metrados en contratos a precios unitarios;

En ese sentido, el numeral 200.1 del artículo 200° del citado Reglamento establece que: *"a) El contratista notifica su solicitud de ampliación de plazo a la entidad contratante y a la supervisión en un plazo no mayor de diez días hábiles siguientes a la notificación de la aprobación de la prestación adicional o de finalizado el hecho generador del atraso o paralización. La solicitud contiene los motivos que originan la ampliación, detallando los días de inicio y fin de la causal, la cuantificación de los días de ampliación, así como los riesgos asociados. Además, adjunta el programa de ejecución de obra actualizado, indicando todas las modificaciones que se derivan de la ampliación de plazo solicitada. Como parte del sustento, el contratista puede utilizar los asientos del cuaderno de incidencias, relacionados al inicio y fin de la causal. Dentro de dicho plazo, el contratista puede pedir una prórroga de hasta diez días hábiles adicionales para presentar la solicitud de ampliación de plazo. Las solicitudes extemporáneas de ampliación de plazo se tienen por no presentadas. b) La supervisión revisa la solicitud del contratista y notifica su opinión técnica a la entidad contratante en un plazo no mayor de cinco días"*



hábiles contabilizados desde el día siguiente de presentada la solicitud. El supervisor puede sustentar el recalcule del plazo materia de ampliación, en cuyo caso indica expresamente los días aprobados”;

Que, el numeral 201.1 del artículo 201 del mismo texto normativo, descrito líneas arriba, establece que: “Las ampliaciones de plazo en el componente de ejecución de obras dan lugar al pago de los conceptos vinculados al periodo que originó la ampliación de plazo, los cuales deben ser acreditados por el contratista, considerando el programa de ejecución”;

Que, mediante el CONTRATO N° 006-2025-UNAAA, de fecha 30 de diciembre de 2025, la Universidad Nacional Autónoma de Alto Amazonas formalizó la ejecución de la obra del proyecto IOARR con el CONSORCIO EJECUTOR CERCO, representado por la Sra. María del Pilar Rengifo Sangama, por un monto de S/ 4,386,656.72 (cuatro millones trescientos ochenta y seis mil seiscientos sesenta y siete con 72/100) (en IGV) y un plazo de ejecución inicial de 90 días calendario;

Que, a través de la Resolución Presidencial N° 083-2026-UNAAA/P, de fecha 22 de mayo de 2026, se aprobó la Ampliación de Plazo N° 01 solicitada por el contratista respecto de la obra: “CONTRATACIÓN DE LA EJECUCIÓN DEL PROYECTO IOARR: CONSTRUCCIÓN DE CERCO PERIMÉTRICO; EN EL (LA) UNIVERSIDAD NACIONAL AUTÓNOMA DE ALTO AMAZONAS, EN LA LOCALIDAD DE MUNICHIS, DISTRITO DE YURIMAGUAS, PROVINCIA DE ALTO AMAZONAS, DEPARTAMENTO DE LORETO”, con CUI N° 2502947, por un periodo de sesenta y siete (67) días calendario, estableciéndose originalmente el 11 de julio de 2026 como nueva fecha de término contractual;

Que, mediante la Resolución Presidencial N° 086-2026-UNAAA/P, de fecha 26 de mayo de 2026, se aprobó la Programación de Ejecución de Obra Actualizada N° 02, el Cronograma Valorizado de Ejecución de Obra Actualizado N° 02 y los Calendarios de Avance de Obra Actualizados con Ampliación de Plazo N° 01 y Suspensión de Plazo N° 01 del referido proyecto, fijando de forma errónea la culminación de la obra para el 02 de julio de 2026;

Que, por medio de la Resolución Rectoral N° 017-2026-UNAAA/R, de fecha 17 de junio de 2026, se rectificó el error material contenido en el Artículo Primero de la Resolución Presidencial N° 086-2026-UNAAA/P, precisando y dejando establecido formalmente que la fecha exacta de culminación de la obra con las modificaciones contractuales previas corresponde al 02 de agosto de 2026;

Que, mediante la Resolución Rectoral N° 025-2026-UNAAA/R, de fecha 25 de junio de 2026, se aprobó la Ampliación de Plazo N° 02 solicitada por el Consorcio Ejecutor Cerco respecto de la obra "Contratación de la Ejecución del Proyecto IOARR: Construcción de Cerco Perimétrico; en el (la) Universidad Nacional Autónoma de Alto Amazonas, en la localidad de Munichis, Distrito de Yurimaguas, Provincia de Alto Amazonas, Departamento de Loreto", con CUI N° 2502947, por un periodo de dos (2) días calendario, estableciéndose como nueva fecha de término contractual de ejecución el 04 de agosto de 2026;

Que, mediante la Resolución Rectoral N° 046-2026-UNAAA/R, de fecha 09 de julio de 2026, se declaró improcedente la Solicitud de Ampliación de Plazo N° 03 por el periodo de dos (02) días calendario formulada por el CONSORCIO EJECUTOR CERCO mediante la Carta N° 033-2026-MDPRS/RC, respecto de la obra “CONTRATACIÓN DE LA EJECUCIÓN DEL PROYECTO IOARR: CONSTRUCCIÓN DE CERCO PERIMÉTRICO; EN EL (LA) UNIVERSIDAD NACIONAL AUTÓNOMA DE ALTO AMAZONAS, EN LA LOCALIDAD DE MUNICHIS, DISTRITO DE YURIMAGUAS, PROVINCIA DE ALTO AMAZONAS, DEPARTAMENTO DE LORETO”, con CUI N° 2502947; asimismo, se ratificó lo resuelto en la Resolución Rectoral N° 025-2026-UNAAA/R, manteniendo inalterable el 04 de agosto de 2026 como fecha vigente de término contractual;

Que, mediante la Resolución Rectoral N° 050-2026-UNAAA/R, de fecha 24 de julio de 2026, la Universidad Nacional Autónoma de Alto Amazonas resolvió declarar procedente en parte la Solicitud de Ampliación de Plazo N° 04 formulada por el CONSORCIO EJECUTOR CERCO a través de la Carta N° 035-2026-CEC-MDPRS/RC, respecto del Contrato de Ejecución de la Obra: “CONTRATACIÓN DE LA EJECUCIÓN DEL PROYECTO IOARR: CONSTRUCCIÓN DE CERCO PERIMÉTRICO; EN EL (LA) UNIVERSIDAD NACIONAL AUTÓNOMA DE ALTO AMAZONAS, EN LA LOCALIDAD DE MUNICHIS, DISTRITO DE YURIMAGUAS, PROVINCIA DE ALTO AMAZONAS, DEPARTAMENTO DE LORETO”, con CUI N° 2502947, otorgándose un plazo de cinco (05) días calendario por la causal prevista en el literal a) del numeral 198.1 del artículo 198° del Reglamento de la Ley N° 32069, estableciéndose como nueva fecha de término de ejecución contractual el 09 de agosto de 2026;



Que, mediante Resolución Rectoral N° 055-2026-UNAAA/R, de fecha 31 de julio de 2026, se declaró procedente la Solicitud de Ampliación de Plazo N° 05 interpuesta por el CONSORCIO EJECUTOR CERCO para la ejecución de la IOARR "Construcción de Cerco Perimétrico en la Universidad Nacional Autónoma de Alto Amazonas, localidad de Munichis, distrito de Yurimaguas, provincia de Alto Amazonas, departamento de Loreto" (CUI N° 02947), concediéndose un plazo adicional de dos (02) días calendario bajo el amparo del literal a) del numeral 18.1 del artículo 198 del Reglamento de la Ley N° 32069, Ley General de Contrataciones Públicas, fijándose como nueva fecha de conclusión contractual el 11 de agosto de 2026;



Que, mediante Resolución Rectoral N° 081-2026-UNAAA/R, de fecha 19 de agosto de 2026, se declaró procedente la Solicitud de Ampliación de Plazo N° 06 formulada por el CONSORCIO EJECUTOR CERCO, respecto de la ejecución de la IOARR: "CONSTRUCCIÓN DE CERCO PERIMÉTRICO, EN EL(LA) UNIVERSIDAD NACIONAL AUTÓNOMA DE ALTO AMAZONAS EN LA LOCALIDAD DE MUNICHIS, DISTRITO DE YURIMAGUAS, PROVINCIA DE ALTO AMAZONAS, DEPARTAMENTO LORETO", con CUI N° 2502947, otorgándose tres (03) días calendario y fijándose como nueva fecha de término de la ejecución contractual el día 14 de agosto de 2026;



Que, a través de la Carta N° 018-2026-JJCHP/CO/CPUNAAA, de fecha 07 de agosto de 2026, el Consultor de Obra remite el Informe N° 009-2026-JJCHP/SO/CPUNAAA, de fecha 05 de agosto de 2026, mediante el cual traslada la Solicitud de Ampliación de Plazo N° 07 formulada por el CONSORCIO EJECUTOR CERCO por once (11) días calendario al plazo contractual vigente, amparándose en la causal de "Atrasos y/o Paralizaciones por causas no atribuibles al Contratista", prevista en el numeral 198.1 del artículo 198 del Reglamento de la Ley N° 32069, Ley General de Contrataciones Públicas, aprobado mediante Decreto Supremo N° 009-2025-EF;

Que, por medio del Informe N° 035-2026-UNAAA-R-DGA/UEI, de fecha 12 de agosto de 2026, la Unidad Ejecutora de Inversiones (UEI) de la Universidad Nacional Autónoma de Alto Amazonas evalúa técnicamente la referida solicitud y *concluye que se encuentra acreditada la paralización originada por una medida de lucha de los pobladores del Centro Poblado de Munichis*, la cual afectó la ruta crítica de la obra según Asientos del Cuaderno de Obra N° 118, 120, 122, 123, 125, 127, 129, 130, 132, 133 y N° 134, correspondientes a los días 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20 y 21 de julio de 2026; recomendando declarar procedente la Ampliación de Plazo N° 07 por once (11) días calendario y establecer como nueva fecha de culminación contractual el 25 de agosto de 2026, previa actualización de los instrumentos de planificación contractual;

Que, según el Informe N° 0346-2026-UNAAA-R/DGA, de fecha 12 de agosto de 2026, la Dirección General de Administración remite el expediente sustentado técnica y administrativamente por la Unidad Ejecutora de Inversiones, solicitando la emisión del pronunciamiento legal correspondiente y la posterior expedición del acto resolutorio de aprobación;

Que, en virtud del Informe N° 0048-2026-UNAAA-R/OAJ, de fecha 18 de agosto de 2026, la Oficina de Asesoría Jurídica concluye que resulta *VIABLE* aprobar la Ampliación de Plazo N° 07 por once (11) días calendario para la ejecución de la IOARR en mención, conforme al sustento de la Unidad Ejecutora de Inversiones y lo regulado en la Ley General de Contrataciones Públicas - Ley N° 32069 y su Reglamento, recomendando derivar los actuados a la Dirección General de Administración para la emisión y notificación formal del acto resolutorio dentro de los plazos legales;

Que, conforme al Informe N° 0371-2026-UNAAA-R/DGA, de fecha 19 de agosto de 2026, la Dirección General de Administración eleva los actuados al Despacho del Rectorado, precisando que el expediente cuenta con la debida sustentación técnica de la Unidad Ejecutora de Inversiones y la opinión legal favorable de la Oficina de Asesoría Jurídica, por lo que solicita emitir el acto resolutorio que formalice la aprobación respectiva;

Que, estando a lo expuesto y de conformidad con lo establecido en la Constitución Política del Perú, la Ley Universitaria – Ley N° 30220, el Estatuto y Reglamento Vigente: **EL RECTOR DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL AUTÓNOMA DE ALTO AMAZONAS**, en uso de sus atribuciones:



RESUELVE:

ARTICULO PRIMERO. – DECLARAR PROCEDENTE la Solicitud de Ampliación de Plazo N° 07 formulada por el CONSORCIO EJECUTOR CERCO, respecto de la ejecución de la IOARR: "CONSTRUCCIÓN DE CERCO PERIMÉTRICO, EN EL(LA) UNIVERSIDAD NACIONAL AUTÓNOMA DE ALTO AMAZONAS EN LA LOCALIDAD DE MUNICHIS, DISTRITO DE YURIMAGUAS, PROVINCIA DE ALTO AMAZONAS, DEPARTAMENTO LORETO", con CUI N° 2502947, otorgándose once (11) días calendario, por la causal prevista en el literal a) del numeral 198.1 del artículo 198 del Reglamento de la Ley N° 32069, Ley General de Contrataciones Públicas, conforme a los fundamentos expuestos en la parte considerativa de la presente resolución.

ARTICULO SEGUNDO. – ESTABLECER, como nueva fecha de término de la ejecución contractual de la obra referida en el artículo precedente, el día 25 de agosto de 2026.

ARTICULO TERCERO. – RECOMENDAR a la Unidad Ejecutora de Inversiones -UEI, prever la remisión oportuna de los expedientes de ampliación de plazo ajustándose estrictamente a los plazos señalados en el Reglamento de la Ley N° 32069, a fin de evitar contingencias administrativas.

ARTICULO CUARTO – DISPONER que la Supervisión de Obra continúe efectuando el seguimiento permanente del cumplimiento del cronograma actualizado, verificando que la reprogramación de las actividades permita la culminación de la obra dentro del nuevo plazo contractual aprobado.

ARTICULO QUINTO. – NOTIFICAR, la presente resolución al Rectorado, al Vicerrectorado Académico, al Vicerrectorado de Investigación, a la Dirección General de Administración, a la Unidad Ejecutora de Inversiones, al CONSORCIO EJECUTOR CERCO y a las demás dependencias administrativas de la UNAAA, para conocimiento, cumplimiento y fines pertinentes.

ARTICULO SEXTO. – PUBLICAR, la presente resolución en el portal institucional de la Universidad Nacional Autónoma de Alto Amazonas: www.unaaa.edu.pe para los fines correspondientes.

REGISTRESE, COMUNIQUESE, CUMPLASE Y ARCHIVESE.

UNIVERSIDAD NACIONAL AUTÓNOMA
DE ALTO AMAZONAS

Abg. BRAIAN ALEJANDRO MAX ZEGARRA
SECRETARIO GENERAL

UNIVERSIDAD NACIONAL AUTÓNOMA
DE ALTO AMAZONAS

PhD. ENRIQUE AKEVALO GARDINI
RECTOR

DISTRIBUCION:

Rectorado
Vicerrectorados
Secretaría General
Unidad Ejecutora de Inversiones
Dirección General de Administración
Unidad de Recursos Humanos
Oficina de Tecnologías de la Información
Interesada (1)